

Inbetriebnahmeerklärung MAX.STORAGE

Die vollständig ausgefüllte Inbetriebnahme ist Voraussetzung für die Gewährung der Garantie lt. Garantiebedingungen der SOLARMAX. Sie muss in zweifacher Ausführung ausgefüllt werden. Nach Inbetriebnahme verbleibt ein Exemplar beim Kunden, das andere Exemplar muss unverzüglich und vollständig ausgefüllt vom Installateur an die SOLARMAX geschickt werden.

Kundendaten										
Name/Firma										
Straße										
Ort										
Email										
Telefon										
Installationsbetrieb										
Firma										
Installateur										
Zertifizierungsnr. Installateur										
Straße										
Ort										
Email										
Telefon										
Daten der Anlage										
Bezeichnung										
Straße										
Ort										
Seriennummer MAX.STORAGE										
Wechselrichter-Typ										
Generatorleistung P _{agen}	_____ kWp									
PV-Modultyp										
Anzahl der Module										
Himmelsrichtung der Module										
Zusätzlicher Wechselrichter vorhanden? Falls ja:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hersteller</th> <th>Hersteller</th> <th>Hersteller</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Hersteller	Hersteller	Hersteller						
Hersteller	Hersteller	Hersteller								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th> <th>Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ja	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ja	Nein									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung	Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 % vorgesehen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Prüfergebnisse MAX.STORAGE				
Witterungsbedingungen-	Sonnig <input type="checkbox"/>	Leicht bewölkt <input type="checkbox"/>	Bedeckt <input type="checkbox"/>	Stark bewölkt <input type="checkbox"/>
Prüfspannung der Strings	String 1 / 1	String 1 / 2	String 2 / 1	String 2 / 2
	_____ V	_____ V	_____ V	_____ V
Leerlaufspannung	_____ V			

Prüfprotokoll									
	OK	Nicht OK	N.R.						
Mindestabstände zum MAX.STORAGE sind eingehalten. Abstände:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Links</th> <th>Rechts</th> <th>Oben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____ cm</td> <td>_____ cm</td> <td>_____ cm</td> </tr> </tbody> </table>	Links	Rechts	Oben	_____ cm	_____ cm	_____ cm			
Links	Rechts	Oben							
_____ cm	_____ cm	_____ cm							
Eine dauerhafte Internetverbindung wurde erstellt. <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> WLAN <input type="checkbox"/> LTE <input type="checkbox"/> Power-LAN									
Speichersystem konnte über den Installations-Wizard in Betrieb genommen werden.									
Batterien vom Managementsystem erkannt									
Email-Adresse des Kunden eingestellt									
Installierte PV-Leistung eingestellt									
Leistungsreduktion eingestellt Anlagenleistung: _____ kW									
Blindleistungsmodus (cos φ) eingestellt									

Erklärung des Installateurs	
Hiermit bestätige ich, dass ich über eine gültige Zulassung eines EVU/VNB zur Installation von PV-Anlagen verfüge, alle Installationsvoraussetzungen eingehalten habe und die Installation nach den Vorgaben des Herstellers durchgeführt habe.	
Datum der Inbetriebsetzung des Speichers:	
Datum:	Unterschrift:

Erklärung des Kunden	
<input type="checkbox"/>	Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten nicht an Dritte weitergegeben werden und nur zu Garantiezwecken und zur Optimierung des Speichersystems genutzt werden.
<input type="checkbox"/>	Mir ist bekannt, dass die im Handbuch vorgegebenen Umgebungsbedingungen für das Speichersystem dauerhaft eingehalten werden müssen.
<input type="checkbox"/>	Ich bin damit einverstanden, dass Fernwartungen am Speichersystem durchgeführt werden. Mir ist bekannt, dass dazu die Bereitstellung einer dauerhaften Internetverbindung nötig ist.
Datum:	Unterschrift:

